

АКТ
обследования технического состояния
вентиляционных каналов

г.Чебоксары

«29» мая 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика: Заведующая
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики
Карцева С.А.

и контролеры – приемщики ВДПО г.Чебоксары Кирьянов А.И., Злодеев С.Н.

Составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов по адресу: Чувашская Республика,
г. Алатырь, мкр.Стрелка, №2

Принадлежащим МБДОУ «Детский сад №4 «Колокольчик» города
Алатыря Чувашской Республики

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:


- вентиляционные каналы имеются, обособлены от жилой части дома
- определены средние скорости воздушного потока измерителем комбинированным «Testo 405»,
свидетельство о поверке № 2375/12 действительно до 20.12.2019г.


№ №	Наименование здания	Наименование помещения	Сечение каналов (мм)	Средняя скорость воздушного потока	Примечание
1	Группа «Капелька»	Игровая – 2 канала	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
2		Спальня – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,6 м/с	Приточно-вытяжная
3		Сан.узел – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,4м/с	Приточно-вытяжная
4	Группа «Солнышко»	Игровая – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,4 м/с	Приточно-вытяжная
5		Спальня – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,4 м/с	Приточно-вытяжная
6		Сан. узел – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
7		Раздевалка – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,4 м/с	Приточно-вытяжная
8	Группа «Радуга»	Игровая – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
9		Сан.узел – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
10		Спальня – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,4 м/с	Приточно-вытяжная
11	Группа «Одуванчики»	Спальня – 2 канала	140/140	Соответствует, 0,4 м/с	Приточно-вытяжная

12		Сан.узел – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
13		Игровая – 2 канала	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
14	Группа «Ромашка»	Игровая – 2 канала	140/140	Соответствует, 0,4 м/с	Приточно-вытяжная
15		Спальня – 2 канала	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
16		Сан.узел – 2 канала	140/140	Соответствует, 0,5 м/с	Приточно-вытяжная
17		Раздевалка – 2 канала	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
18	Группа «Лучики»	Игровая – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,4 м/с	Приточно-вытяжная
19		Спальня – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,4 м/с	Приточно-вытяжная
20		Сан.узел – 2 канала	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
21		Раздевалка – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
22	Группа «Матрёшки»	Игровая – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,4 м/с	Приточно-вытяжная
23		Спальня – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
24		Сан.узел – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,4 м/с	Приточно-вытяжная
25		Раздевалка – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,4 м/с	Приточно-вытяжная
26	Кабинет дорожного	Игровая – 2 канала	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
27	движения	Сан.узел – 3 канала	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
28		Раздевалка – 2 канала	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
29	Изолятор	1 канал	140/140	Соответствует, 0,4 м/с	Приточно-вытяжная
30	Кабинет ИЗО	Раздевалка – 1 канал	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
31		Сан.узел – 2 канала	140/140	Соответствует, 0,4 м/с	Приточно-вытяжная
32	Спортивный зал	2 канала	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
33	Раздевалка спортзала	2 канала	140/140	Соответствует, 0,3 м/с	Приточно-вытяжная
34	Кухня	1 канал	140/140	Соответствует, 1,8 м/с	Принудительно- вытяжная

Вентиляционные каналы отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Представитель Заказчика  /С.А. Карцева/
(подпись)

Председатель совета
ВДПО г.Чебоксары  /А.И.Кириянов/
(подпись)

Ст. мастер – контролер
(мастер- контролер)  /С.Н.Злодеев/
(подпись)